

1. sz. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

A szerződés létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószám: 15484000-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00102705-00100002) képviseli: **Dr. Botka László** polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről az **Ipszolg'98 Ipari és Szolgáltató Kft.** (6727 Szeged, Zágráb u. 115.), adószám: 11594970-2-06, bankszámlaszám: 57600101-11089380, képviseli: **Kis Ernő**, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. A felek a 2010. november 29. napján kelt, „**Szeged, Acél utcai orvosi rendelőépület felújítása, korszerűsítése**”- **DAOP 4.1.1/A--09-2010-0027 projekthez**” kapcsolódó **építési felújítási munkák** generál kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A szerződés II. 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

II. HATÁRIDŐ:

2.1. Teljesítési határidő: 2011. május 18., mely időpontig a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárását sikeresen le kell zárni.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal.

A beruházást a Megrendelő támogatásból finanszírozza, így a határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik.

2. A módosítás indoka

A szerződés tárgyát képező Acél utcai orvosi rendelőépület felújításának megvalósítása során a Vállalkozó határidő-módosítási kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, mivel a kivitelezés során felmerült pótmunka elrendelése és elvégzése miatt szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása.

A kivitelezés során történt helyszíni méret egyeztetésen kiderült, hogy a tervezett parkoló kialakítását a meglévő kerítés falszerkezete akadályozza. A rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel egyeztetve a hatályos jogszabályokban előírt megfelelő méretű akadálymentes parkoló kialakítás érdekében a kiviteli tervdokumentációban lévő meglévő, eredetileg megmaradó belső kerítésfalat el kell bontani, illetve a bontott kerítésfalban lévő gázórát át kell helyezni.

A vonatkozó előírások miatt a gázóra áthelyezését az érintett közműszolgáltató csak utcafrontra engedélyezi, ami miatt a külső kerítés kialakításának módosítása is szükségessé vált, illetve a szükséges engedélyes terveket el kellett készíteni és az Égáz – Dégáz Zrt.-vel engedélyeztetni kellett. Az előbbieken felsorolt műszaki kialakításokon felül, a belső parkolóhelyek kialakítása időigényesebb az eredetileg tervezettnél, mivel a térburkolási és alépítményi munkák mennyisége meglehetősen növekedett. Továbbá a belső gáz és szennyvíz közművek keresztezik egymást, ami miatt a szennyvíz tervezett nyomvonalát részben módosítani kellett.

A Megrendelő a hosszabbítás iránti kérelmet elfogadta, a teljesítési véghatáridőt a felek 2011. május 18. napjában rögzítették.

A vállalkozási szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § rendelkezéseire figyelembe vételével került sor.


A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

Melléklet:

- Módosított teljesítési biztosíték
- Módosított építés-szerelési biztosítás
- Módosított pénzügyi-műszaki ütemterv

Kelt: Szeged, 2011. április 26.


IPSZOLG'98.
Ipari és Szolgáltató Kft.
72 SZEGED, Zágráb utca 115.
Adószám: 11594970-2-06

Ipszolg'98 Ipari és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó



SZMJV Önkormányzata
Megrendelő